


גשר מעל נחל שניר המיקום : כביש 99 ק"מ 0920+3 תהליך ביצוע



א.גולוד מהנדסים בע"מ



משרד הבריאות
מנהל שירותי בריאות


פרויקט חידוש גשרים גשר שניד שיקום הגשר וביצוע שיפורים בטיחותיים

מנהל פרויקט	אגילד מהנדסים בע"מ	04-6949044
קבלן מבצע	ילדר (הנדסה) בע"מ	052-327908
מנהל עבודה	סייד אחמד עלאא	052-563235

מועד סיום: אפריל 2016
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית



משרד הבריאות
מנהל שירותי בריאות



משרד הבריאות
מנהל שירותי בריאות



מצבו המבני של הגשר ע"פ הסקרים מוגדר כגרוע



זי מעל נוף שני.

הגשר.



אבנים קטנות בשולי הכביש.



פגמים אופייניים במרכיבי הגשר

18 - עודכנה חומרת פגם 13.11 (סדקים בפני האלסטומר) ל-4.



182.jpg

13



13.jpg



150



הכנות חיזוק הנציבים,
עיבוי הנציבים.
ושיקום קצוות קורות
טרומיות





הקמת פיגום תלוי מעל הנחל לצורך ביצוע עבודות
שיקום מתחת לגשר, הקמת פיגום מיוחד עבור
תשתיות בזק החדשות




עבודות פירוק והריסה קטע
מיסעה מעל נציבי ביניים עי'
ציוד מיוחד הידרודמולשין
הכנות ליציקה, ביצוע
איטום.




הרמה הידראולית והחלפת סמכים לאחר ביצוע
תושבות חדשות

א. גולוד מהנדסים בע"מ



התקנה נכונה של קלקר בכל שטח החתך



ההתקנה לא נכונה של קלקר כאשר מלמטה נשאר רווח ודרכו עלול להיכנס חומר בטופלקס לתוך המסילות



ביצוע תפרים חדשים מסוג
בטופלקס

סיום שיקום הגשר

